

PROTOKÓŁ badań i sprawdzeń wentylacji mechanicznej

Podstawa prawna	- art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2016 roku poz. 290) - PN-EN 12599:2013-04E. Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji		
OSOBA DOKONUJĄCA			
Imię i nazwisko			
Rodzaj uprawnień do kontroli			
Telefon kontaktowy		Data kontroli	
INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE			
Właściciel lub zarządca obiektu : Imię i nazwisko lub nazwa: Adres: Telefon kontaktowy:			
Przeznaczenie obiektu			
Wykonawca wentylacji			
Zakres kontroli			Ustalenia
Zapewniono izolację akustyczną i antywibracyjną wentylatora (emisja przez przewody wentylacyjne i konstrukcję budynku)			
Wentylator został zmontowany w miejscu umożliwiającym dostęp serwisowy			
Jeżeli wentylator został zamontowany w chłodnym pomieszczeniu, to został zaizolowany termicznie			
Podłączenie wentylatora do sieci przewodów zostało o wykonane przy użyciu elastycznych przewodów wentylacyjnych z wytłumieniem akustycznym			
Podłączenie elektryczne zostało wykonane zgodnie z wytycznymi producenta			
Przewody wentylacyjne zostały wykonane w technologii rur sztywnych spiro			
Przewody wentylacyjne zamontowane są pewnie i szczelnie			
Odcinki przechodzące przez pomieszczenia chodne zostały zaizolowane termicznie			
Nawiewniki świeżego powietrza zostały zamontowane estetycznie, otwory montażowe są zgodne z wymaganiami producenta			
Kratki wyciągowe zostały zamontowane pewnie i estetycznie			

Wyrzutnia powietrza została sprawdzona, jest drożna i czysta	
Powietrze wyrzucane nie ma kontaktu z elementami budynku	
Wentylator został zainstalowany prawidłowo	
Urządzenie wentylacyjne zostało wyregulowane	
Przekazano instrukcję obsługi. Wskazano otwory wentylacyjne, objaśniono zasady korzystania z instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania	
Elementy wymagające okresowego serwisu zostały wskazane i objaśnione	
Przekazano raport z pomiarów wydatków, oraz parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego	
Wydatki powietrza na wszystkich kratkach wyciągowych są zgodne z wytycznymi projektowymi	
Przepływy powietrza wentylacyjnego zostały sprawdzone i są zgodne z projektem	
Wydajność wentylacji	
Wykonawca oświadcza, że wentylację wykonał zgodnie z projektem i przepisami.	
..... (podpis wykonawcy)	
UWAGI I ZALECENIA	
WNIOSKI KOŃCOWE	
Wentylacja mechaniczna wykonana zgodnie z projektem oraz spełnia wymagania określone w przepisach i Polskich Normach.	
Załącznik: raport z pomiarów wentylacji	

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.

(czytelny podpis osoby dokonującej sprawdzenia)